

محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد المشروع

معلومات عامة عن المشروع

اسم المشروع	إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات	رقم المنافسة	42/34
نموذج المشروع	4x24/16 + صالة رياضية	إدارة التعليم	إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع بعد % تخفيض 5	ريال 25799857.27	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
رقم المشروع	4/03/10/0350/000/01/24	موقع المشروع	وادي الدواسر
رقم عقد المشروع	21/35	تاريخ تسليم الموقع	هـ 06/08/1435
مدة عقد المشروع	يوم + 1258 يوم 900 (تعميدات)	تاريخ نهاية العقد	
نسبة الإنجاز طبقاً لآخر مستخلص	85%		

أنه في يوم الثلاثاء 12/02/1445 هـ الموافق 29/08/2023 م اجتمعت لجنة أوامر التغيير ودراسة المدد الزمنية لدراسة الأعمال الإضافية المطلوبة للمشروع المذكور أعلاه

وبعد الدراسة والإطلاع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع (العقد , جداول الكميات , المخططات , الشروط العامة والخاصة , المواصفات , نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) وكذلك تم استعراض الآتي:-

- 1- خطاب المقاول رقم 927/43/ص وتاريخ 17/4/2022م بشأن تعديل القواطع باللوحات الرئيسية.
- 2- خطاب المقاول رقم 994/43/ص وتاريخ 22/6/2022 م بشأن توريد وتركيب الكيابل الترموبلاستيك .
- 3- خطاب المقاول رقم 43/8/23/ص وتاريخ 27/08/2023م بشأن تنفيذ بند إيصال التيار الكهربائي المدمج.
- 4- خطاب إدارة المباني للمقاول رقم 4300914679 بتاريخ 19/08/1443 هـ بطلب تقديم تحليل أسعار للبنود المطلوبة.
- 5- خطاب المقاول الوارد برقم 4400485033 وتاريخ 20/04/1444 هـ وخطابه رقم 135/43/ص بتاريخ 03/04/2022 م الوارد برقم 4300964772 بتاريخ 03/09/1443 هـ والمرفق به تحليل الأسعار المطلوب.

- 6- التقرير الفني المعد من قبل المهندس المتابع للمشروع متضمناً مراجعته وتدقيقه أعمال الحصر من واقع المخططات والمواصفات وشروط العقد.
- 7- الخطاب الموجه للمقاوول رقم 4301004068 بتاريخ 13/09/1443 هـ للموافقة على الأسعار التي قدرتها اللجنة.
- 8- خطاب المقاوول رقم 927/43 ص بتاريخ 17/04/2022 م بالموافقة على الأسعار التي قدرتها اللجنة.
- 9- التعميدات السابقة بالمشروع سواء لها نظير أو ليس لها نظير وفقاً للجدول ادناه.

1	رقم وتاريخ التعميد	رقم 175592 بتاريخ 19/02/1439 هـ	نوع ومدة التعميد	أعمال لها نظير - 90 يوم	القيمة	4995767.09	النسبة	18.58%
2	رقم وتاريخ التعميد	رقم 200/39 بتاريخ 10/10/1439 هـ	نوع ومدة التعميد	أعمال ليس لها نظير - 240 يوم		4853590	النسبة	8.73%
3	رقم وتاريخ التعميد	رقم 75578 بتاريخ 16/03/1438 هـ	نوع ومدة التعميد	تأخر صرف (عام مالي 360-(37/38 يوم		-	النسبة	-
4	رقم وتاريخ التعميد	رقم 46597 بتاريخ 22/05/1442 هـ	نوع ومدة التعميد	إيقاف واستئناف - 264 يوم		-	النسبة	-
5	رقم وتاريخ التعميد	رقم 85574 بتاريخ 14/09/1442 هـ	نوع ومدة التعميد	تأخر صرف (عام مالي 42-(39/40 يوم		-	النسبة	-
6	رقم وتاريخ التعميد	رقم 1442/101423/2 بتاريخ 10/11/1442 هـ	نوع ومدة التعميد	بسبب جائحة كورونا - 81 يوم		-	النسبة	-
7	رقم وتاريخ التعميد	رقم 1428 بتاريخ 16/09/1442 هـ	نوع ومدة التعميد	تأخر صرف (عام مالي 52-(40/41 يوم		-	النسبة	-
8	رقم وتاريخ التعميد	رقم 1442/97039/2 بتاريخ 16/12/1442 هـ	نوع ومدة التعميد	تأخر صرف (عام مالي 129-(41/42 يوم		-	النسبة	-
إجمالي الأعمال الإضافية السابق التعميد بها				9849357.09	النسبة الصافية بعد حسم المشروع		8.73%	
إجمالي المدد الإضافية السابق التعميد بها				+90+240+360 264+42+81+52+1 29	نسبتها مقارنة بمدة العقد		139.78%	

وبعد الدراسة تبين ما يلي:

م	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
1	إيصال التيار الكهربائي المدمج لمجمع المدارس (عدد 1 نقطة إيصال 1600 أمبير + 3 نقاط إيصال 1250 أمبير)	عدد	1.00	1484066	1484066

75000	25,000.00	3.00	عدد	تعديل القواطع الرئيسية من 1600 أمبير الى 1250 أمبير	2
484288	658.00	736.00	م ط	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (300×4) مم (2)	3
262056	537.00	488.00	م ط	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (240×4) مم (2)	4
114144	348.00	328.00	م ط	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (150×4) مم (2)	5
21456	298.00	72.00	م ط	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (120×4) مم (2)	6
9520	238.00	40.00	م ط	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (95×4) مم (2)	7
154194	186.00	829.00	م ط	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (70×4) مم (2)	8
51684	236.00	219.00	م ط	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (50×4) مم (2)	9
95589	117.00	817.00	م ط	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (35×4) مم (2)	10
26640	80.00	333.00	م ط	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (16×4) مم (2)	11
2,778,637.00	مليونان وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريال			إجمالي قيمة الأعمال	
0.04% (وفر)	النسبة الصافية بعد حسم الوفر بالمشروع	2,778,637.00 ريال		تغطي من الوفر بقيمة	
		180 يوم		مدة تنفيذ الأعمال	

مما سبق نوصي بالآتي :

- 1- تعميم المقاول (شركة بناء الجزيرة للمقاولات) بالأعمال الإضافية والتي ليس لها نظير بالعقد وفق التفاصيل المدرجة بالجدول عاليه وحسب الكميات الموضحة بالمقايضة المرفقة بالتقرير والتي تمت مراجعتها كذلك.
- 2- يتم العرض على صاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على ما سبق واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
- 3- هذا التقرير مبدئياً ولا يعتبر سارياً دون استكمال الخطوات الإجرائية التالية له.
- 4- هذا التقرير مكون من عدد (4) صفحة مع كامل مرفقاته الواردة بسياق التقرير وحدة واحدة لا يتجزأ.

وعلى هذا جرى التوقيع

عضواً :

المهندس المتابع للمشروع

يعتمد,, مدير إدارة

شؤون المباني